



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐			ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๗	๒๗๔,๘๗๖.๕๘	๒๕,๑๒๓.๔๒	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	ส.ค.-๖๗
๒	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐			ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๖	๒๖๓,๐๘๑.๑๘	๓๖,๙๑๘.๘๒	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	ส.ค.-๖๗
๓	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐			ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๙	๒๘๗,๓๑๖.๓๙	๑๒,๖๘๓.๖๑	กองช่าง/ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	ส.ค.-๖๗
	รวม	๙๐๐,๐๐๐				๘๒๕,๒๗๔	๗๔,๗๒๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปา พร้อมติดตั้งท่อถัง ประปาหมู่บ้าน บ้านยายแถม เนียมเตียง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๕๐๑,๐๐๐			เปลี่ยนท่อถังประปา ติดตั้งท่อถังเหล็ก รูปทรงสามเหลี่ยม ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งระบบควบคุม และอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กำหนดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๗๘,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๗- ก.ย.๖๗
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกหน้าบ้านางสมหมาย บุญฤทธิ์ ถึงบ้านนางสาวชบา เอี่ยมชื่น หมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๔๕๗,๐๐๐		✓		๐	๔๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข อุ่นเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบล ปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๗๙๔,๐๐๐		✓		๐	๗๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - ฟาร์มหมู NK หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๖๙๒,๐๐๐		✓		๐	๖๙๒,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศรีรัตน์ เข้มพบ ถึงบ้านนายนพดล เพชรแสงนิล หมู่ที่ ๖ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๓๕๖,๐๐๐			ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากช่องกำหนด พร้อมจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค.๖๗ - ต.ค.๖๗
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพาน สอนแวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๓๔๘,๐๐๐		✓		๐	๓๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายชะลีย์ ศรีรอด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๒๙๒,๐๐๐		✓		๐	๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญมา เย็นนภา เชื่อมต่อ บ้านนางพริ้ง วงศ์สุวรรณ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๓๓๓,๐๐๐		✓		๐	๓๓๓,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนายสำรวย สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๙๖๑,๐๐๐		✓		๐	๙๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านห้วยผาง – บ้านดอนมะขามเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงิน สะสม)	๔๒๒,๐๐๐		✓		๐	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	ปรับปรุงหอดังประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านหนองกง) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เงินสะสม)	๔๗๐,๐๐๐			รื้อหอดังเหล็กเดิม และติดตั้งหอดังเหล็ก รูปทรงแซมแปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ติดตั้งระบบควบคุมและ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค.๖๗ - ต.ค.๖๗
๑๒	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑ พร้อมขยาย เขตก่อสร้างฐานหอดัง พร้อมติดตั้งหอดัง เหล็กรูปทรงแซมแปญ บริเวณที่ดินนางสาว ปราณี กระจ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๗๘๒,๐๐๐		✓		๐	๗๘๒,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑๓	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถัง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๗๙๐,๐๐๐		✓		๐	๗๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม	๗,๑๙๘,๐๐๐				๑,๒๐๒,๐๐๐	๕,๙๙๖,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	๕๐,๐๐๐	✓			๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๕๐,๐๐๐				-	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)	๒๐๐,๐๐๐	✓			๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม	๒๐,๐๐๐			ฝึกอบรมสานตะกร้าและพับเหรียญ โปรยทาน ให้แก่ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐ คน	๑๙,๖๕๐	๓๕๐	สำนักปลัด	๕ ส.ค. - ๒๓ ส.ค.๖๗
	รวม	๒๒๐,๐๐๐				๑๙,๖๕๐	๒๐๐,๓๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	✓			๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	✓			๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	✓			๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมหรืออบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	✓			๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.ปากช่อง	๒๐,๐๐๐	✓			๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒๕๐,๐๐๐				-	๒๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐	✓			๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐			จัดกิจกรรมงานวันเด็กมีการแข่งขันต่าง ๆ และแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดำเนินการได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓๒,๘๔๐.๐๐	๖๗,๑๖๐	กองการศึกษา	ม.ค.-๖๗
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๗๓,๘๑๐			จัดหาวัสดุรายหัวและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปากช่อง จำนวน ๔ ศูนย์ ดำเนินการได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓๑๒,๔๐๘.๐๐	๖๑,๔๐๒	กองการศึกษา	มิ.ย. - ก.ย.๖๗
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๑๔๖,๖๐๐			จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง จำนวน ๔ ศูนย์ ดำเนินการได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๘๔๔,๓๘๐.๐๐	๓๐๒,๒๒๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๕	อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน	๒๖๐,๐๐๐			จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง จำนวน ๔ ศูนย์ ดำเนินการได้ สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๒๒๑,๔๘๕.๗๖	๓๘,๕๑๔	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๖	อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลปากช่อง	๑,๖๐๐,๐๐๐			อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบล ปากช่อง ดำเนินการได้สำเร็จและ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑,๔๒๒,๘๒๔.๑๖	๑๗๗,๑๗๖	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านพุแค	๔๘๖,๐๐๐			จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุแค เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๔๓๔,๗๐๐.๐๐	๕๑,๓๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ต.ค.๖๗
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาเน็ด	๓๗๘,๐๐๐			จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง ตาเน็ด เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๓๕๖,๔๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ต.ค.๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่	๕๔๐,๐๐๐			จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง ไผ่ เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๕๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ต.ค.๖๗
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง	๑,๐๓๔,๐๐๐			จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาปิ่น ทอง เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๙๘๘,๖๘๐.๐๐	๔๕,๓๒๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ต.ค.๖๗
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปากช่อง	๑,๑๔๔,๐๐๐			จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากช่อง เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๑,๐๕๓,๘๐๐.๐๐	๙๐,๒๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ต.ค.๖๗
๑๒	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสูงเนิน	๒๘๘,๐๐๐			จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุแค เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๒๘๔,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - ต.ค.๖๗
๑๓	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	✓			๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
	รวม	๓,๔๘๐,๔๑๐				๖,๔๗๘,๔๑๘	๑,๐๐๑,๙๙๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกัน ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	✓			๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๖๐,๐๐๐			ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้หมู่บ้าน ฉีดสุนัขและแมวในตำบล เสร็จสิ้น ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑๔๔,๐๓๐	๑๕,๙๗๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗
๓	อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง	๓๖,๐๐๐			อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย บริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้าน เขาผึ้ง ดำเนินโครงการให้กับ ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ	๓๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๔	อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ปากช่อง	๓๖,๐๐๐			อุดหนุนงบประมาณให้หน่วย บริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้าน เขาปิ่นทอง ดำเนินโครงการให้กับ ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ	๓๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๕	อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขาปิ่นทอง	๓๖,๐๐๐	✓			๐	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	✓			๐	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒๕๒,๐๐๐				๒๑๖,๐๓๐	๓๙๑,๙๗๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	✓			๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐๐,๐๐๐				-	๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	✓			๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการตำบลปากช่อง	๕๐,๐๐๐			จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้พิการ เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ส.ค.-๖๗
	รวม	๑๐๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐			จัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง	๒,๖๓๕	๙๗,๓๖๕	กองการศึกษา	ส.ค.-๖๗
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๘๐,๐๐๐	✓			๐	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่องคัพ	๑๗๐,๐๐๐			จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชน ในตำบลปากช่อง เสร็จสิ้นตาม วัตถุประสงค์	๑๔๓,๗๙๐.๒๐	๒๖,๒๑๐	กองการศึกษา	ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำ ชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ต่างๆ	๓๐,๐๐๐	✓			๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐	✓			๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดงานสักระยะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึง	๕๐,๐๐๐			เข้าร่วมโครงการจัดงานสักระยะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึง	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ธ.ค.-๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๗	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	✓			๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐			จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุในตำบลปากช่อง	๘๑,๑๙๐	๘๘,๘๑๐	กองการศึกษา	เม.ย.-๖๗
๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนใน ตำบลปากช่องและกีฬาอำเภอจอมบึง	๓๐,๐๐๐			อุดหนุนงบประมาณให้กับรร.ใน ตำบลปากช่องในการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค.-๖๖
	รวม	๗๐๐,๐๐๐				๓๐๗,๖๑๕	๓๙๒,๓๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	๕๐,๐๐๐			จัดฝึกอบรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้าย รณรงค์ให้ความรู้ ป้ายห้ามทิ้งขยะ สร้างชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร จัดการขยะ	๒๙,๓๕๐	๒๐,๖๕๐	สำนักปลัด	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗
	รวม	๕๐,๐๐๐				๒๙,๓๕๐	๒๐,๖๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล	๓๐,๐๐๐	✓			๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งใน ระดับต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	✓			๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐			จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า รถยนต์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการ ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำ ชุมชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ	๓๙๙,๙๖๘.๘๐	๓๑.๒๐	สำนักปลัด	มิ.ย.-๖๗
๔	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๕๐,๐๐๐	✓			๐		กองคลัง	
	รวม	๕๘๐,๐๐๐				๓๙๙,๙๖๘.๘๐	๑๓๐,๐๓๑.๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่ กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๒๒,๐๐๐			อุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่ กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๒๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒	พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็ง	๘๐,๐๐๐			สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน จัดกิจกรรม เช่น เวทีประชาคม การรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชนในเขตตำบลปาก ช่อง การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรายจ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	จ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๓	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง	๓๐,๐๐๐	✓			๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๑๓๒,๐๐๐				๙๗,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		

ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	เก้าอี้ทำงาน ขนาด ๕๘x๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว และขนาด ๖๒x๗๓x๑๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว	๙,๐๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	๙,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗
๒	โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๕๙ x ๗๙ x ๗๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว	๑๙,๐๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗
๓	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บานเลื่อน ชนิดตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔,๑๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗
๖	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	๓๐๐,๐๐๐		✓		๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ย.-๖๗
๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๗,๘๐๐		กองการศึกษา	ส.ค.-๖๗
๘	ค่าปรับปรุงรถกระบะเข้า	๑๕๐,๐๐๐	✓			๐		กองช่าง	
	รวม	๓๒๐,๑๐๐				๒๐,๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐		

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากต้องขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่

ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้
๒. ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ เห็นควรริบดำเนินการในส่วนของโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้