

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				มิ.ย.๖๘- ก.ย.๖๘	๒๖๔,๘๒๓.๐๕	๓๕,๑๗๖.๙๕	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
๒	ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางเข้าบ้านนายสยาม เสงไชโย ถึงบ้านนายณรงค์ เต็มปรีชา หมู่ที่ ๓ บ้านนาสมอ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๖๒,๗๐๐.๐๐	✓				มิ.ย.๖๘- ก.ย.๖๘	๕๕,๔๓๕.๙๔	๗,๒๖๔.๐๖	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
๓	ติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านนายเยี่ยม ประสงค์คำ ถึงบ้านนายสำเนียง พรหมประสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านนาสมอ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๒๓,๕๐๐.๐๐	✓				มิ.ย.๖๘- ก.ย.๖๘	๒๐,๓๘๐.๖๒	๓,๑๑๙.๓๘	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
๔	ติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				มิ.ย.๖๘- ก.ย.๖๘	๒๖๔,๔๕๘.๓๘	๓๕,๕๔๑.๖๒	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				ต.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	๖๑๑,๗๖๔.๘๒	๑๘,๒๓๕.๑๘	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	รวม ๕ โครงการ	๑,๓๑๖,๒๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๐		๑,๒๑๖,๘๖๒.๘๑	๙๙,๓๓๗.๑๙		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อบ้าน นายวินัย จันทร์ - วัดป่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๔๖๐,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข อุ่นเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (จ่ายเงินสะสม)	๑,๐๖๐,๘๐๐.๐๐		✓			พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๐	๑,๐๖๐,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายน้อย พลุเต็ม ถึงสะพานข้ามลำห้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (จ่ายเงินสะสม)	๙๙๙,๐๐๐.๐๐		✓			พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๐	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชะลีย์ ศรีรอด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (จ่ายเงินสะสม)	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายปรกรณ์ คันทาสู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (จ่ายเงินสะสม)	๗๔๖,๐๐๐.๐๐		✓			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	๐.๐๐	๗๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
	รวม ๕ โครงการ	๓,๖๕๕,๘๐๐.๐๐	๒	๓	๐	๐		๘๔๕,๙๐๐	๒,๘๐๙,๙๐๐.๐๐		

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓				ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	๓๘,๕๒๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	กองช่าง	
๒	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓				ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	๒๙,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๔๐.๐๐	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐		๖๘,๔๘๐.๐๐	๒๑,๕๒๐.๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๘,๐๙๖.๐๐	๔๑,๙๐๔.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		๘,๐๙๖.๐๐	๔๑,๙๐๔.๐๐		

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรม อาชีพเสริม	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		มี.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒	๐		๐.๐๐	๐.๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		มิ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		มิ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมหรืออบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		มี.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.ปากช่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		มิ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕	๐		๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				ม.ค.-๖๘	๔๓,๗๖๐.๐๐	๕๖,๒๔๐.๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๗๓,๘๑๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒๙๐,๗๒๕.๐๐	๘๓,๐๘๕.๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๑๔๖,๖๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๙๑๒,๙๖๐.๐๐	๒๓๓,๖๔๐.๐๐	กองการศึกษา	
๕	อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒๑๑,๔๑๔.๓๗	๔๘,๕๘๕.๖๓	กองการศึกษา	
๖	อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลปากช่อง	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑,๔๐๓,๖๗๐.๗๓	๑๙๖,๓๒๙.๒๗	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหุแคว	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๙๖,๙๐๐.๐๐	๘๙,๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาเนียด	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๕๓๕,๙๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปินทอง	๑,๒๘๒,๓๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑,๒๗๘,๕๓๐.๐๐	๓,๗๗๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง	๑,๓๓๙,๑๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑,๓๓๘,๑๒๘.๐๐	๙๗๒.๐๐	กองการศึกษา	
๑๒	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสูงเนิน	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
	รวม ๑๓ โครงการ	๗,๘๒๓,๘๑๐.๐๐	๑๑	๐	๐	๒		๗,๐๑๓,๒๓๘	๙๑๐,๕๗๒		

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		✓			ก.พ. ๖๘ - พ.ค.๖๘	๑๓๗,๑๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ปากช่อง	๓๖,๐๐๐.๐๐			✓		ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง	๓๖,๐๐๐.๐๐		✓			ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๓	๐		๒๐๙,๑๐๐.๐๐	๓๖๒,๙๐๐.๐๐		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐				✓	มิ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพ การดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการตำบลปากช่อง	๕๐,๐๐๐				✓	มิ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒		๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		

แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๘๐,๐๐๐.๐๐				✓	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่องคัพ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๑๕๗,๒๓๓.๐๐	๑๒,๗๖๗.๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอำเภอจอมบึง เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสคล้ายวัน พระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	ก.ค.-๖๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สิบสาน ประเพณีของดีจอมบึง	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				ธ.ค.-๖๗	๓๖,๘๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๗	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				เม.ย.-๖๘	๑๐๒,๖๑๐.๐๐	๖๗,๓๙๐.๐๐	กองการศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในตำบล ปากช่องและกีฬาอำเภอจอมบึง	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ย.-๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	
รวม ๙ โครงการ		๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐	๕		๓๒๖,๖๔๓	๓๗๓,๓๕๗.๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดย ชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	๓๙๘,๕๔๐.๘๐	๑,๔๕๙.๒๐	สำนักปลัด	
๓	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๒		๓๙๘,๕๔๐.๘๐	๘๑,๔๕๙.๒๐		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับฯ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓				ต.ค.๖๘ - จ.ค.๖๘	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็ง	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐		๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		